



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 11:55:58 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__22

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro para suporte do talude de corte localizado na via de acesso às moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado para estabilização de toda a encosta.