



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 2:49:21 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__25

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a montante do muro, contemplando todo o polígono. Vigotas estaqueadas a montante do solo grampeado.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto no sopé da encosta, com canaletas a montante.