



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 2:45:43 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__26

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação inclinada. Existem pessoas com mobilidade reduzida em uma das moradias.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Onde o corte tem altura menor: muro de concreto armado e suavização do terreno a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Onde o corte tem altura maior: muro em diferentes patamares.

Foto3



Descrição da foto3

Cicatriz atrás da moradia, com atingimento. Execução de muro na base e solo grampeado a montante, onde observa-se a presença de vegetação rasteira.

Foto4



Descrição da foto4

Morador relatou a existência pretérita de uma garagem, cuja estrutura colapsou no evento de fevereiro de 2024. A montante é possível verificar a existência de uma drenagem natural.