



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 3:13:27 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__27

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação inclinada e de bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro em dois patamares, sendo um muro em "L" invertido na base e um muro de concreto armado a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Destaque para o grande volume de material que segue sendo mobilizado.

Foto3



Descrição da foto3

Polígono localizado em drenagem natural. Moradora relatou a ocorrência de grande volume de água em períodos chuvosos. É necessário executar obras de drenagem no local.

Foto4



Descrição da foto4

Deslizamento planar com atingimento da área de serviço (sem danos estruturais) em 2025. Execução de muro de concreto armado. Foi observada a presença de rocha fraturada.