



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 5, 2025, 11:27:13 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__28

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Biomanta a jusante da igreja.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado para estabilização do talude e para suporte de moradia a montante.