



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 1:41:51 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__29

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Foi verificada a execução, por parte dos moradores, de concreto projetado atrás de uma das residências do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz localizada na base do polígono: execução de solo grampeado. O solo grampeado deve contemplar toda a encosta a jusante das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em dois patamares. Sugere-se muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado a montante, no 2º patamar. Destaca-se o acesso precário para a moradia a jusante, o que dificulta a rota de fuga.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro de concreto armado em 3 patamares.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatriz localizada entre duas moradias.