



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 5, 2025, 11:38:27 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono, incluindo a via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado em todo o polígono e nas feições de instabilidade a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.