



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 11:05:15 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__31

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação. Moradora relatou que, a cerca de 5 anos, houve deslizamento planar com atingimento de um cômodo (varanda). A rota de fuga foi comprometida para as outras edificações.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado nas moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro de concreto armado, contemplando toda a encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Destaque para zona saprolítica (rocha alterada) na encosta com uma edificação na crista.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de gabião a jusante da moradia, nas margens do córrego. Recomenda-se a limpeza da vegetação.