



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 1:27:23 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__33

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em moradia encaixada em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante do muro, contemplando a encosta com vegetação rasteira. Vigota estaqueada a montante do solo grampeado.