



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 2:11:47 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP
- remoção da "vegetação deslizada"

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro de concreto no sopé da encosta, atrás das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de solo grampeado a montante do muro, ao longo de todo o polígono, com vigotas estaqueadas.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de muro de concreto armado a jusante das moradias. Escada hidráulica e canaletas no entorno.

