



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 2:33:55 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.