



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 3:16:35 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_209_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Não foi possível acessar as moradias e a vistoria foi feita com base na ficha de geologia e nas imagens oblíquas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz observada da via principal.

Foto2



Foto2-20250203-152422.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.