



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 10:34:25 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_210_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a jusante das moradias ao longo de todo o polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte da via a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada a montante do solo grampeado para suporte das moradias do polígono.

Foto4



Descrição da foto4

A única rota de fuga das moradias apresenta sinais de movimentação e necessita de um muro para estabilização.