



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 9:47:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_211_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Acesso às moradias é bastante precário.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro para suporte da moradia à montante.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado a jusante das moradias ao longo de todo o polígono.

Foto4



Descrição da foto4

O acesso às moradias do polígono se dá pela vila Cipec, início na altura do nº 75, com escadaria precária até a linha do trem na altura do nº 85.