



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 11:20:33 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**
- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- remoção do material mobilizado
- remoção da "vegetação deslizada"
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante e muro no sopé do talude. Biomanta entre a cortina e o muro.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a jusante da 1ª moradia do polígono.

Foto3



Descrição da foto3

A moradia a montante do polígono apresenta processo de descalçamento.