



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 5, 2025, 9:49:56 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução de DHP
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- biomanta

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via a montante. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

A via de acesso apresenta sinais de que está cedendo. Essa é única rota de fuga das moradias. A ausência de drenagem provoca fluxo intenso de água pluvial na encosta a jusante, prejudicando as moradias localizadas no sopé.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte da via a montante, com muro no sopé do talude.

Foto3



Descrição da foto3

Muro para suporte das moradias do polígono.

Foto4



Descrição da foto4

Solo grampeado a jusante do polígono. Biomanta nas áreas mais horizontalizadas.