



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 3:11:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__20

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **biomanta**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via, principalmente na ladeira Santa Helena a montante do talude.
Remoção de vegetação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado nas moradias encaixadas em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Biomanta entre o muro e a cortina. Destaca-se para drenagem insuficiente na via a jusante do polígono.

Foto3



Descrição da foto3

Refazer muro de concreto armado na lateral do talude.

Foto4



Descrição da foto4

Cortina atirantada para suporte da via a montante do polígono. Verificou-se a total ausência de drenagem.