



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 3:55:27 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__21

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Foi relatado pela moradora descida recorrente de fluxo intenso de água.
Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado chumbado na base do talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

O muro deve ser alto o suficiente para conter o solo a montante. Biomanta a montante do muro.