



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 4:24:16 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__22

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Foi verificada a ausência de moradores nas edificações.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado em patamares nas moradias encaixadas em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural. Remover o concreto projetado e executar solo grampeado a jusante das edificações, com vigotas estaqueadas a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado a jusante do acesso às moradias.