



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 5, 2025, 10:42:00 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção do muro de concreto armado para o talude a montante da via.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto atrás das residências do polígono, com canaleta a montante.

Foto3

