



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 10:31:06 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da via a montante. Muro de concreto armado no sopé do talude com biomanta entre o muro e a cortina.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento do talude a jusante da via, sendo a única rota de fuga dos moradores.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto no talude de corte a montante da via.

Foto4



Descrição da foto4

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.