



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 11:19:27 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono, com escadas hidráulicas encaixadas nas drenagens naturais. Remoção da vegetação como árvores de alto porte e da vegetação inclinada. A única via de acesso das moradias apresenta diversos processos de movimentação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte e remoção do material mobilizado.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado a jusante das moradias.

Foto4



Descrição da foto4

Solo grampeado em toda a encosta a montante das moradias.