



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 11:02:22 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Foi observada vegetação inclinada. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Via de acesso às moradias é precária e necessita ser construída, incluindo drenagem adequada. Destaca-se para movimentos de massa em taludes ao longo da única via de acesso, que necessita de contenção.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Construção do muro em concreto ciclópico a jusante da moradia.

Foto4



Descrição da foto4

Queda de árvore ao lado da moradia. Muro de concreto armado no sopé, com solo grampeado a montante do muro.