



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:17:12 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado em dois patamares e suavização do terreno a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção da vegetação de grande porte e seguir com as obras sugeridas ao longo do talude de corte, executando nesse trecho muro em "L" invertido na base.