



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:04:47 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Ipês_352_DS_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para estabilização do talude voltado para a via.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de solo grampeado a montante do muro ao longo de toda a encosta.