



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:42:49 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Ipês_370_DS_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. A via de acesso é precária e necessita ser construída.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado em dois patamares ao longo de todo o talude de corte, envolvendo as duas moradias.