



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Mar 19, 2025, 3:47:38 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_MartinsCosta\_146\_DS\_TB\_\_9**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

**Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250320-122417.jpg

Descrição da foto1

**Em trechos mais verticalizados do talude de corte, recomenda-se executar muro de concreto armado, com canaletas a montante. Biomanta em setores menos íngrimes do talude.**