



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 14, 2025, 11:14:34 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_MartinsCosta_149_SC_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via, com limpeza do curso hídrico a jusante das edificações.

Remoção de bananeiras.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado, em patamares, nas moradias encaixadas em talude de corte, com canaletas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Recomenda-se a construção de guarda-corpo a montante do talude de corte. Necessita-se de melhorias no acesso às moradias.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em concreto ciclópico, a jusante, para suporte das moradias. Gramíneas em trechos menos íngremes do talude.