



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 3:51:05 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- biomanta
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e a montante dele. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Solo grampeado a montante da moradia localizada a esquerda do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em dois patamares para suporte da moradia a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Via de acesso às moradias é precária e necessita ser construída, incluindo drenagem adequada. Biomanta em taludes íngremes sem corte na base.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em "L" invertido atrás da moradia localizada no sopé do talude.