



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 10:16:04 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte e bambuzal. Recomenda-se muro de concreto armado no talude de corte a montante da via, pois há feições de instabilidades significativas para mobilização de material e obstrução da via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Destaque das cicatrizes pretéritas localizadas no polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Talude de corte no final do polígono: muro de concreto ciclópico.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado na base e solo grampeado a montante, contemplando toda a encosta com vegetação rasteira.

Foto4



Descrição da foto4

Atrás da residência de número 407: muro de concreto armado em patamares.