



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 1:34:03 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_256_DS_TB__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar as moradias para verificar se são necessárias novas contenções, pois o acesso foi comprometido.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante da via. Muro na base da encosta. Biomanta entre o muro e a cortina atirantada.