



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_257_JP_TS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. O morador relatou que ambos os deslizamentos observados ocorreram na década de 2000. Já havia histórico de escorregamento e, por conta disso, foi construído o muro de pedra na base da encosta na década de 1990. Após os escorregamentos observados, o morador relatou que um novo muro foi construído a meia encosta. No entanto, a vegetação não permitiu a sua visualização.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para suporte da moradia a montante. Muro na base da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado para suporte da moradia a montante. Muro na base da encosta.