



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 19, 2025, 3:58:27 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Paiolzinho_274_DS_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de pedra**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1




Foto1-20250320-080542.png

Descrição da foto1

Muro de pedra em taludes de corte no acesso à moradia. Gramíneas em trechos menos íngrimes do talude.

Foto2



Foto2-20250319-165537.jpg

Descrição da foto2

Solo grampeado a jusante da edificação, contemplando todo talude de corte onde há mobilização de material, com vigota estaqueada a montante.

Foto3



Foto3-20250319-165142.jpg

Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento: muro de concreto armado, alguns trechos em patamares, contemplando o talude de corte nas laterais. Adicionar canaleta a montante do muro.

