



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 19, 2025, 2:28:18 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250320-103922.jpg

Descrição da foto1

Muro de concreto armado nas edificações encaixadas em talude de corte, com acerto/suavização do terreno e canaleta a montante. Gramíneas em trechos menos íngrimes do talude.

Foto2



Foto2-20250320-105448.jpg

Descrição da foto2

Remoção do muro a jusante da edificação e execução de muro de concreto armado, em patamares, no talude de corte. Melhorar o acesso às moradias. Ressalta-se a necessidade de estruturas de drenagem no setor.