



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:09:00 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte com inclinação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro em "L" invertido para suporte da moradia a montante.

Foto2



Descrição da foto2

O muro em "L" invertido deve se estender ao longo de toda a extensão da casa e da piscina.

Foto3



Foto3-20250311-101839.jpg

Descrição da foto3

Construção de muro em concreto armado atrás e na lateral da casa encaixada em talude de corte.