



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:42:27 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- desmonte de rocha
- retaludamento
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em "L" invertido na base do talude de corte e solo grampeado ao longo do trecho esquerdo e do trecho direito da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em diferentes patamares ao longo do trecho central da encosta, acima da garagem.

Foto3



Foto3-20250311-105201.jpg

Descrição da foto3

Atrás da moradia: Execução de muro de concreto armado na base e retaludamento a montante.