



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:56:00 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Apesar de não ter conseguido acesso à moradia, recomenda-se a execução de muro atrás da moradia (baseado nas imagens de drone).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro na base e solo grampeado a montante de toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Visão do restante da encosta que precisa ser contida.

Foto3



Descrição da foto3

O acesso à moradia precisa ser reconstruído.