



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:09:31 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__15

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte e do bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Atrás da casa nº 275: muro em diferentes patamates e solo grampeado a montante. Foi observado um muro de blocos construído atrás da moradia nº 275, que deve ser substituído por um muro de concreto armado e solo grampeado a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Atrás da casa nº 279 e casas à direita: mesma solução. O solo grampeado deve englobar toda a encosta.