



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:54:21 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaMariana_250_JP_TS__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e desobstrução da drenagem na via. Remoção de vegetação como arbóreas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado contemplando toda a encosta a montante da via, com vigotas estakeadas.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto em moradias encaixadas no talude de corte, a jusante da via. Reforçar as estruturas de drenagem na via.

Foto3



Descrição da foto3

Remoção do concreto projetado e execução de muro em diferentes patamares, com canaletas a montante.

Foto4



Descrição da foto4

Gramíneas em setores menos íngrimes da encosta.