



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 12:54:05 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaMariana_251_EA_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Foi observado execução de obra geotécnica no local (exemplo de cortina atirantada).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com solo grampeado e vigotas estakeadas a montante.