



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 28, 2025, 9:51:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte inclinadas e bambuzal.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção do bambuzal e execução de solo grampeado no lado direito das casas do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante. Biomanta a jusante da cortina.

Foto3



Descrição da foto3

É possível observar a presença de uma moradia a montante bem próxima do talude de corte, com sinais de movimentação a jusante. Estender a cortina para suportá-la.

Foto4



Descrição da foto4

Foram verificados sinais de movimentação a jusante da via principal, como trincas no terreno e postes/meio-fio inclinados. Sugere-se a execução de solo grampeado ao longo dessa vertente, em conjunto com uma drenagem eficiente.