



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 2:55:14 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__16

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via (que precisa ser asfaltada). Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Foi observada tubulação na direção do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em dois patamares para estabilização da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro para suporte do talude de corte atrás e na lateral da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Um pequeno muro está sendo erguido pelos moradores.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em dois patamares para suporte de moradia a montante.