



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 11:00:03 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desmonte de rocha**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da via de acesso e das moradias.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante da via. Ressalta-se que essa é a única rota de fuga das moradias do polígono e que existe grande potencial de reativação dos processos.

Foto3



Descrição da foto3

Muro para suporte da via de acesso ao nº 136 e moradias a jusante. O acesso atual dessas moradias é improvisado e apresenta um risco muito elevado para os moradores.

Foto4



Descrição da foto4

Visão geral do polígono.