



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 11:24:59 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. As moradias encontram-se encaixadas em uma drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradias encaixadas em talude de corte. Nota-se que a via de acesso foi parcialmente colapsada.

Foto3



Descrição da foto3

Cortina atirantada para suporte das moradias que apresentam descalçamento a jusante.

Foto4



Descrição da foto4

Solo grampeado em regiões mais íngremes; biomanta nas regiões menos íngremes.