



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 28, 2025, 10:15:29 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte na parcela da encosta mais inclinada. Foi verificada a ausência de moradores nas edificações, principalmente no número 286, onde houve atingimento. Foram verificadas as seguintes feições de instabilidade: ângulo negativo e vegetação inclinada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro em diferentes patamares em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz de deslizamento atrás da edificação nº286, onde ocorreu atingimento.