



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Feb 28, 2025, 10:50:44 AM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Código do setor:

**MD\_VilaModesto\_231\_DS\_IR\_\_8**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

**Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte inclinadas e nas regiões mais íngremes da encosta. Foram verificadas as seguintes feições de instabilidade: ângulo negativo e vegetação inclinada.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Muro em concreto ciclópico em toda a extensão do talude, com concreto projetado a montante do muro.**

Foto2



Descrição da foto2

**A montante do acesso à moradia: muro de concreto armado com acerto/suavização do terreno.**

Foto3



Descrição da foto3

**Muro de concreto armado na moradia encaixada em talude de corte.**