



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 28, 2025, 10:30:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_DS_IR__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte nas regiões mais íngremes da encosta. Cicatrizes de deslizamento causadas pelas chuvas de fevereiro de 2024.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz atrás da moradia nº234. Executar muro em diferentes patamares.

Foto2



Descrição da foto2

Foi verificada a presença de rocha alterada atrás da moradia nº246. Executar muro em diferentes patamares.

Foto3



Descrição da foto3

Foi verificado atingimento parcial da moradia nº234.

Foto4



Descrição da foto4

Vista frontal da cicatriz da casa nº234. Na casa ao lado verifica-se concreto projetado executado pelo morador, na qual houve atingimento parcial (cozinha) do deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024.