



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 11:16:48 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_VilaModesto_231_ME_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Ressalta-se a existência de uma drenagem natural na lateral do polígono que necessita de estruturas de drenagem adequadas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro no sopé do talude de corte para a reconstrução do acesso à moradia. Solo grampeado a montante, englobando toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em moradia encaixada no talude de corte.