



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Aug 16, 2024, 10:31:02 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__18

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**
- **contrafortes**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desmonte de rocha**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Corte de rocha próximo à moradia, tela chumbada em toda a parte rochosa. Contraforte se necessário. Tela com concreto projetado na parte de solo (refazer onde já existe concreto projetado). Remoção de árvores inclinadas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Região com blocos e solo suscetíveis a deslizamento.