



FICHA DE CAMPO

Aug 16, 2024, 9:52:45 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

PT_D1_ALTODASERRA_179_DSS_PG_TB__29

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado chumbado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas
- vigotas chumbadas

Observação:

Remoção da vegetação, construção de muro em diferentes patamares para suportar moradia à montante.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Corte íngreme e com altura elevada entre moradias. Observam-se sinais de movimentação, como trincas no muro e no terreno.